

Số: /KH - UBND

Cẩm Tân, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức làm giao thông, thủy lợi mùa khô năm 2023 – 2024

Thực hiện công văn số 2539/UBND – NN ngày 10/10/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc xây dựng kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2023-2024;

Để phục vụ tốt cho kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2023 – 2024, UBND xã Cẩm Tân xây dựng kế hoạch ra quân làm giao thông và thủy lợi mùa khô năm 2023 – 2024 cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức ra quân bắt đầu từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

I./ Công tác thủy lợi:

Tổ chức nạo vét, phong hóa toàn bộ tuyến mương tiêu và tưới của các đơn vị.

1. Đối với mương tiêu giữa đồng : Nạo vét và phong hóa từ khu vực hồ sen xuống đến đập phác vân có tổng chiều dài là: 4.497m; khối lượng: 3.115m³
Chia thành các cung đoạn cụ thể như sau:

1. Thôn Do Thượng: Làm từ cống đồng bầu xuống đến mương tiêu đường 217. Chiều dài 587m, rộng bình quân 2,0m; sâu bình quân 0,35m; khối lượng: 410m³.

2. Thôn Do Trung: Làm từ mương đường 217 xuống đến điểm cuối khu dân cư Cùm nghiền. Chiều dài 1.146m; rộng bình quân 2,0m; sâu bình quân 0,30m. Khối lượng: 687,6m³.

3. Thôn Phiến Thôn: Làm từ cùm nghiền xuống đến đường hàng song chiều dài: 792m; rộng bình quân 2,7m sâu bình quân 0,25m; khối lượng: 535m³.

4. Thôn Trung Hà: Làm từ đường hàng song xuống đến cầu lang chiều dài: 1.055m; rộng bình quân 2,7m; sâu bình quân 0,25m; khối lượng: 712m³.

5. Thôn Phú Xuân: Làm từ cầu lang xuống đến đập Phác Vân, chiều dài 917m; rộng 3,0m sâu 0,30m; khối lượng: 825m³.

6. Thôn Eo Lê: Làm từ khu vực bầu xuống đến cầu Eo lê, chiều dài 300m; rộng BQ 3,5m; sâu 0,30m; khối lượng: 315m³.

2. Đối với mương tiêu bãi của 2 đơn vị Trung Hà và Phú Xuân đề nghị 2 thôn tổ chức cho nhân dân phong hóa cây, cỏ dại hai bên bờ và lòng mương. Cụ thể:

- Thôn Trung Hà làm từ giáp bãi Cẩm Vân xuống đến cống đường qua bãi của thôn Trại Hà cũ (thẳng nhà anh Hán Hà thôn Trung Hà).

- Thôn Phú Xuân làm từ đoạn tiếp nối với thôn Trung Hà xuống đến cống đường lên nhà Bà Lý Thọ thôn Phú Xuân.

3. Về mương nội đồng: Các thôn tổ chức nạo vét, phong hóa toàn bộ hệ thống mương nội đồng thuộc địa phận quản lý của thôn mình.

II./Giao thông:

- Phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang cây cối, giải phóng tầm nhìn, duy tu bảo dưỡng mặt đường, khơi thông cống rãnh ở tất cả các trục đường thôn cũng như đường nội đồng đảm bảo thông thoáng và an toàn giao thông.

III./ Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã các đơn vị chủ động đề tổ chức thực hiện.

Các đồng chí cán bộ chỉ đạo phối hợp cùng các thôn đơn đốc huy động lực lượng và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đồng chí trưởng thôn trực tiếp điều động lực lượng để tổ chức thực hiện.

Sau ngày 30/11/2023 UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện của các thôn.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND xã để có biện pháp chỉ đạo và giải quyết./.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy đề (B/c);
- TTr HĐND đề (B/c);
- Các đ/c CB chỉ đạo;
- 8 thôn;
- Lưu NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ Tịch

Nguyễn Văn Tuyên

**BIỂU GIAO CHỈ TIÊU CHIỀU DÀI
KHỐI LƯỢNG, NGÀY CÔNG LÀM THỦY LỢI MÙA KHÔ NĂM 2023-2024**
(Kèm theo KH số: /KH-UBND xã Cẩm Tân ngày tháng năm 2023)

TT	Thôn	Tên Công Trình	Kênh liên xã					Kênh nội đồng					Tổng số ngày công huy động
			Tổng chiều dài	Tổng	Khối lượng (m ³)		Số ngày công huy động	Tổng chiều dài (m)	Khối lượng (m ³)			Số ngày công huy động	
					Đất đào thủ công	Đất đắp thủ công			Tổng	Đất đào thủ công	Đất đắp thủ công		
1	Do Thượng	Mương tiêu hồ sen	587	600	410	190	60	800	350	300	50	40	100
2	Do Trung	Mương tiêu hồ sen	1.146	987	687	300	85	1.200	420	320	100	60	145
3	Phiến Thôn	Mương tiêu bầu	792	755	535	220	70	1.100	400	300	100	55	125
4	Trung Hà	Mương tiêu bầu	1.055	1.012	712	300	90	1.300	440	330	110	70	160
5	Phú Xuân	Mương tiêu bầu	917	1.225	825	400	100	1.500	450	340	110	80	180
6	Eo Lê	Mương tiêu bầu	300	465	315	150	50	1.500	450	340	110	80	130
	Tổng		4.497	5.044	3.115	1.560	455	7.400	2.510	1.930	580	385	840

